ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

20)

ಪ್ರ. ಅ-ಧಿ. ರವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಎಸಿ.ಎಫ್/ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25/15-16 ದಿ: 27.4.15 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1883/ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 35/30.4.15 ರಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 25.44.24 ಹೆ. ಇದ್ದು ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 187749 ಘ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಳ 2.366 ಮೀ. ಇದ್ದು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ 1.8 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 187749 ಘ.ಮೀ. ಇದ್ದು ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಳ 2.366 ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ.